

**CONSTRUCTION DE 2 SALLES DE CLASSE À L'ÉCOLE PRIMAIRE DE PINET
PLANNING PRO-DCE**

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
ORDRE DE SERVICE	1 jour									
PRÉPARATION TCE	1 mois									
PLAN DE RETRAIT AMIANTE	1 mois									
DÉSAMIANTAGE		1 sem								
DÉMOLITION DE BÂTIMENT			3 sem							
HORS D'EAU - HORS D'AIR										
GO - Fondations			2 sem							
GO - VS				2 sem						
GO - Dalle BA RDC					2 sem					
GO - Élévations						2 sem				
GO - Plancher haut							2 sem			
GO - Travaux en toiture								1 sem		
MEN EXT - Pose menuiseries									1 sem	
ÉTANCHÉITÉ - Étanchéité										2 sem
CORPS D'ÉTAT SECONDAIRES										
PLACO - Doublages						2 sem				
PLACO - Enduits							1 sem			
PLACO - Faux-plafonds								2 sem		
ÉLEC - Passage gaines et fourreaux									2 sem	
PLOMB - Réseaux alim et évacuation										2 sem
ÉLEC - Filerie										1 sem
PLOMB - Mise en eau										1 sem
CORPS D'ÉTAT FINITIONS										
CARRELAGE - Pose carrelage								1 sem		
ÉLEC - Équipement									2 sem	
PLOMB - Équipement Branchement										2 sem
MENUISERIE - Pose portes										1 sem
PEINTURE - Préparation										1 sem
PEINTURE - Mise en peinture										2 sem
TRAVAUX EXTÉRIEURS										
GO - Rampes et trottoir						3 sem				
GO - Réseaux et regards							1 sem			
SERRURERIE - brise-soleil								2 sem		
FAÇADES - Ravalement									4 sem	
LIVRAISON										
TCE - Nettoyage									1 sem	
MOE - OPR										1 jour
TCE - Levée réserves										1 sem
MOE - Constat levée réserves										1 jour
MOA - Réception										1 jour